



*Oranje-Nassau Energie B.V. (ONE) is momenteel bezig met de bouwwerkzaamheden op de mijnbouwlocatie Q16-Maas. Als aangrenzende "buren" willen we u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en van onze plannen.*

## CONSTRUCTIE STATUS Q16-MAAS PLANT

**Zoals van afstand goed te zien is groeit de installatie op de Q16-Maas locatie gestaag.**

Het relatief warme winterweer heeft de voortgang niet nadelig beïnvloed, alhoewel de zware regenval en harde wind de efficiëntie wel hebben gedrukt. Er wordt nu dag en nacht en op zaterdag gewerkt om eerder verloren tijd in te halen. De realisatie gaat voorspoedig en het project is goed op koers om opgeleverd te worden rond begin april.

De realisatie zal in de komende maanden worden voortgezet met het trekken van kabels en het installeren van leidingen. De afgelopen tijd zijn er zo'n 100 km kabel en zo'n 1000 leidingstukken geïnstalleerd.

Er wordt de laatste hand gelegd aan de gebouwen en het installeren van de laatste stukken equipment. Zo is bijvoorbeeld de flare stack overeind gezet als laatste process item. Het afwerken van de LPG truck verlading zal in de komende tijd worden gedaan. Daarbij hoort het asfalteren en het plaatsen van het permanente hekwerk rond de plant.

In februari zal de pijpleiding onder de Aziëweg van Q16-Maas naar MOT worden geboord. Dit gaat in overleg en met goedkeuring van de betrokken instanties, zoals het havenbedrijf, de gemeente en het leidingbureau. Verkeer over de Aziëweg zal geen hinder van de werkzaamheden ondervinden.

## TESTEN INSTALLATIE

Verder zijn we begonnen met het op spanning te brengen de elektrische installatie in overleg met Stedin. Daarna zullen we stapsgewijs gaan starten met het testen van delen van de installatie. Hierbij wordt geen gas gebruikt. De sterkte van de installatie wordt getest door leidingdelen met behulp van water onder hoge druk te zetten. Dit is de meest veilige testmethode. De lekdichtheid van de installatie wordt vervolgens met een mengsel van stikstof en helium aangetoond. Het testen van de installatie zal zijn beëindigd wanneer alle veiligheidssystemen zijn getest.

Het zal tot begin april duren voor we daadwerkelijk gas gaan introduceren in de installatie om het productieproces op te gaan starten.

